



**Общество с ограниченной ответственностью  
«Строительно-ремонтная компания «Периметр»  
(ООО «СРК «Периметр»)**

ИНН 3319009606; КПП 331901001;

ОГРН 1133334001657

Генеральный директор Сабиров Н.А.  
тел. 8 985 070 31 94 / 8 920 920 47 74

ООО «Наш Дом 3»

**Коммерческое предложение**

По результатам выездного осмотра с представителем Вашей организации, направляем в Ваш адрес коммерческое предложение по капитальному ремонту внутридомовой инженерной сети электроснабжения (замена ВРУ щитовой в сборе) в многоквартирном доме по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д. 96

1. Отключение старого ВРУ
2. Демонтаж старого ВРУ
3. Подготовка основания
4. Монтаж нового ВРУ в сборе с паспортом качества изделия и заводской гарантией
5. Подключение ВРУ
6. Подключение 2-х счётчиков через трансформаторы

Общая стоимость вышеуказанных работ составляет 703 300 руб. 00 коп, без НДС. Гарантия на результат выполненных работ - 60 календарных месяцев.

С уважением, генеральный директор





Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-ремонтная компания «Периметр»  
(ООО «СРК «Периметр»)  
ИНН 3319009606; КПП 331901001;  
ОГРН 1133334001657  
Генеральный директор Сабиров И.А.  
тел. 8 985 070 31 94 / 8 920 920 47 74

**АКТ**  
**обследования состояния ВИС (электропитания) многоквартирного дома**  
**по адресу: г. Владимир, ул. Горького д. 96**

«11» июня 2024 г.

г. Владимир

**Комиссия в составе:**

- Представитель управляющей организации ООО «Наш Дом 3»
- Представитель подрядной организации ООО «СРК» «Периметр» (Член СРО строителей Владимирской области, реестр подрядчиков НО «Фонд капитального ремонта МКД Владимирской области», главный инженер

Составила настоящий акт на предмет обследования технического состояния ВРУ многоквартирного дома по адресу: Владимирская область, г. Владимир, ул. Горького, 96.

**В результате установлено:**

- ВРУ многоквартирного дома находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Процент износа на 11.06.2024 г. составляет 80 (восемьдесят) процентов.
- Основание ВРУ подвержена сильной коррозии;
  - Внутренняя обвязка ВРУ (провода) требует замены, нормативный срок службы сетей истек;
  - Подключение сторонних потребителей выполнено с нарушением ПУЭ, отсутствие наконечников, мягкие провода;
  - На рубильниках следы коррозии, нормативный срок службы КА истек;

**Комиссия считает:**

ВРУ требует капитального ремонта с выполнением следующих мероприятий:

1. Отключение старого ВРУ;
2. Демонтаж старого ВРУ;
3. Демонтаж и замена основания;
4. Монтаж нового ВРУ в сборе с паспортом качества изделия и заводской гарантией;
5. Подключение ВРУ к городским сетям;
6. Подключение 2-х счётчиков к сетям многоквартирного дома;

Представители

